

ПРИМЕР ГРАФИКА РАБОТ И ФИНАНСИРОВАНИЯ

Этапы работ	Наименование работ	Стоимость по договору, руб.	Авансирование	Расчёт	Сроки авансирования	Дата начала работ	Дата окончания работ	Календарных дней	
1	Устройство монолитного железобетонного фундамента	700000	550000	150000	Аванс за 7 дней до начала производства работ по этапу.	10.09.20	15.10.20	35	
2	Технологический перерыв после бетонирования фундаментной плиты	<i>Точный срок технологического перерыва определяет подрядчик по графику набора прочности бетона исходя из среднесуточной температуры воздуха</i>					16.10.20	22.10.20	7
3	Закупка лицевого кирпича	250000	250000	0	Оплата за 21 день до начала работ по кирпичной кладке.	-	-	-	
4	Закупка рядового кирпича	300000	300000	0		-	-	-	
5	Устройство кладки стен 1 этажа дома	950000	800000	150000	Аванс за 7 дней до начала производства работ по этапу.	23.10.20	26.11.20	35	
6	Закупка и доставка железобетонных плит перекрытия 1 этажа	140000	140000	0	Аванс за 21 день до начала производства работ по монтажу плит перекрытия.	-	-	-	
7	Устройство перекрытия 1го этажа и монолитной железобетонной лестницы	250000	190000	60000	Аванс за 5 дня до начала производства работ по этапу	27.11.20	10.12.20	14	
8	Устройство кладки стен 2 этажа дома	950000	800000	150000	Аванс за 7 дней до начала производства работ по этапу.	11.12.20	17.01.21	38 (30.12-4.01 выходные дни)	
9	Устройство кровли	850000	700000	150000	Аванс за 7 дней до начала производства работ по этапу	18.01.21	21.02.21	35	
	ИТОГО:	4 390 000 руб.					ИТОГО:	164	

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК ООО «СТРОЙКОНТРАКТ» :

_____ Гриднев А.С.